

**REKAPITULASI PROGRESS PEKERJAAN
LAPORAN BULANAN KE-1**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
 LOKASI : RSUD dr. SOESEL0, JL. DR. SUTOMO NO. 63, KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK : 007/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024
 NOMOR SPMK/TANGGAL SPMK : 008/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024 Tanggal 30/04/2024
 TANGGAL MULAI KERJA : 30-Apr-24
 NILAI KONTRAK : Rp 396.443.000,00
 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. ELCENTRO ENGINEERING
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 120 HARI KALENDER

No	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	BOBOT %	BOBOT TERPASANG						% / URAIAN PEKERJAAN	
				BULAN LALU		BULAN INI		s/d MINGGU INI			
				(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%		
(a)	(b)	(c)	(d)	e	f	g	h	i	j	k	
A	GEDUNG PONEK										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 42.093.302,44	0,60%	Rp -	-	Rp 13.180.851,09	0,19%	Rp 13.180.851,09	0,19%	-	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.963.367.128,85	28,12%	Rp -	-	Rp 283.548.576,92	4,06%	Rp 283.548.576,92	4,06%	-	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 2.699.994.549,58	38,67%	Rp -	-	Rp 4.792.180,59	0,07%	Rp 4.792.180,59	0,07%	-	
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 497.451.782,47	7,12%	Rp -	-	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	-	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 1.779.075.218,64	25,48%	Rp -	-	Rp 219.174.516,03	3,14%	Rp 219.174.516,03	3,14%	-	
	TOTAL	Rp 6.981.981.981,98	100,00%	Rp -	-	Rp 520.696.124,63	7,46%	Rp 520.696.124,63	7,46%	-	
	REALISASI FISIK S/D MINGGU LALU			CATATAN:							
	REALISASI FISIK MINGGU INI										
	REALISASI KOMULATIF S/D MINGGU INI	7,46%									
	RENCANA KOMULATIF S/D MINGGU INI	4,23%									
	DEVIASI	3,23%									

**REKAPITULASI PROGRESS PEKERJAAN
LAPORAN BULANAN KE-2**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
 LOKASI : RSUD dr. SOESELO, JL. DR. SUTOMO NO. 63, KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK : 007/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024
 NOMOR SPMK/TANGGAL SPMK : 008/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024 Tanggal 30/04/2024
 TANGGAL MULAI KERJA : 30-Apr-24
 NILAI KONTRAK : Rp 396.443.000,00
 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. ELCENTRO ENGINEERING
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 120 HARI KALENDER

No	URAIAN PEKERJAAN	CCO		BOBOT TERPASANG						% / URAIAN PEKERJAAN	
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI			
				(Rp.) e	% f	(Rp.) g	% h	(Rp.) i	% j		
(a)	(b)									k	
A	GEDUNG PONEK										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 42.093.302,44	0,55%	Rp 13.180.851,09	0,17%	Rp 10.520.997,80	0,14%	Rp 23.701.848,89	0,31%	-	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.895.927.012,13	24,69%	Rp 262.683.207,08	3,42%	Rp 1.274.998.269,16	16,60%	Rp 1.537.681.476,24	20,02%	-	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 3.356.091.056,930	43,70%	Rp 4.792.180,59	0,06%	Rp 262.709.851,85	3,42%	Rp 267.502.032,44	3,48%	-	
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 414.711.418,956	5,40%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	-	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 1.971.357.389,73	25,67%	Rp 219.174.516,03	2,85%	Rp 153.422.634,67	2,00%	Rp 372.597.150,71	4,85%	-	
				Rp 499.830.754,79	6,51%	Rp 1.701.651.753,48	22,16%	Rp 2.201.482.508,27	28,66%	-	
	TOTAL	Rp 7.680.180.180,18	100,00%								
	REALISASI FISIK S/D MINGGU LALU										
	REALISASI FISIK MINGGU INI										
	REALISASI KOMULATIF S/D MINGGU INI		28,66%								
	RENCANA KOMULATIF S/D MINGGU INI		24,41%								
	DEVIASI		4,26%								

**REKAPITULASI PROGRESS PEKERJAAN
LAPORAN BULANAN KE-3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
 LOKASI : RSUD dr. SOESELO, JL. DR. SUTOMO NO. 63, KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK : 007/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024
 NOMOR SPMK/TANGGAL SPMK : 008/PPK.MK IGD/APBD/IV/2024 Tanggal 30/04/2024
 TANGGAL MULAI KERJA : 30-Apr-24
 NILAI KONTRAK : Rp 396.443.000,00
 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. ELCENTRO ENGINEERING
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 120 HARI KALENDER

No	URAIAN PEKERJAAN	CCO		BOBOT TERPASANG						% / URAIAN PEKERJAAN	
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI			
				(Rp.) e	% f	(Rp.) g	% h	(Rp.) i	% j		
(a)	(b)									k	
A	GEDUNG PONEK										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 42.093.302,44	0,55%	Rp 23.701.848,89	0,31%	Rp 8.528.746,00	0,11%	Rp 32.230.594,88	0,42%	-	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.895.927.012,13	24,69%	Rp 1.507.387.210,54	19,63%	Rp 339.285.545,90	4,42%	Rp 1.846.672.756,45	24,04%	-	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 3.356.091.056,930	43,70%	Rp 266.828.759,74	3,47%	Rp 871.897.286,59	11,35%	Rp 1.138.726.046,33	14,83%	-	
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 414.711.418,956	5,40%	Rp -	0,00%	Rp -	1,42%	Rp 109.267.553,55	1,42%	-	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 1.971.357.389,73	25,67%	Rp 372.567.938,65	4,85%	Rp 672.102.236,54	8,75%	Rp 1.036.063.558,97	13,49%	-	
				Rp 2.170.485.757,82	28,26%	Rp 1.891.813.815,04	26,06%	Rp 4.162.960.510,18	54,204%	-	
	TOTAL	Rp 7.680.180.180,18	100,00%								
	REALISASI FISIK S/D BULAN LALU										
	REALISASI FISIK BULAN INI										
	REALISASI KOMULATIF S/D BULAN INI		54,20%								
	RENCANA KOMULATIF S/D BULAN INI		59,74%								
	DEVIASI		-5,53%								

**REKAPITULASI PEKERJAAN
PROGRES BULANAN KE-4**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
 LOKASI : RSUD dr. SOESELO, JL. DR. SUTOMO NO. 63, KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK : 007/PPK.IGD/APBD/VII/2024 Tanggal 31/07/2024
 NOMOR SPMK/TANGGAL SPMK : 008/PPK.IGD/APBD/VII/2024 Tanggal 31/07/2024
 TANGGAL MULAI KERJA : 31-Jul-24
 NILAI KONTRAK : Rp 8.525.000.000,00
 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. ELCENTRO ENGINEERING
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 132 HARI KALENDER

No	URAIAN PEKERJAAN	CCO 2		BOBOT TERPASANG						% / URAIAN PEKERJAAN	
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI			
				(Rp.) e	% f	(Rp.) g	% h	(Rp.) i	% j		
(a)	(b)									k	
A	GEDUNG PONEK										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 42.093.302,44	0,55%	Rp 32.230.594,88	0,42%	Rp 6.246.414,46	0,08%	Rp 38.477.009,35	0,50%	-	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.615.527.216,00	21,04%	Rp 1.565.102.767,41	20,38%	Rp 32.618,68	0,00%	Rp 1.565.135.386,10	20,38%	-	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 3.564.630.254,600	46,41%	Rp 1.101.229.251,37	14,34%	Rp 680.094.957,47	8,86%	Rp 1.781.324.208,84	23,19%	-	
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 389.950.120,832	5,08%	Rp 109.267.553,55	1,42%	Rp 115.707.141,81	1,51%	Rp 224.974.695,35	2,93%	-	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 2.067.979.286,90	26,93%	Rp 1.041.002.771,67	13,55%	Rp 281.404.708,38	3,66%	Rp 1.307.472.213,20	17,02%	-	
				Rp 3.848.832.938,88	50,11%	Rp 1.083.485.840,81	14,11%	Rp 4.917.383.512,84	64,03%	-	
	TOTAL	Rp 7.680.180.180,77	100,00%								
	REALISASI FISIK S/D BULAN LALU										
	REALISASI FISIK BULAN INI										
	REALISASI KOMULATIF S/D BULAN INI		64,03%								
	RENCANA KOMULATIF S/D BULAN INI		79,99%								
	DEVIASI		-15,96%								

**REKAPITULASI PEKERJAAN
PROGRES BULANAN KE-4**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
 LOKASI : RSUD dr. SOESELO, JL. DR. SUTOMO NO. 63, KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK : 007/PPK.IGD/APBD/VII/2024 Tanggal 31/07/2024
 NOMOR SPMK/TANGGAL SPMK : 008/PPK.IGD/APBD/VII/2024 Tanggal 31/07/2024
 TANGGAL MULAI KERJA : 31-Jul-24
 NILAI KONTRAK : Rp 8.525.000.000,00
 KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. ELCENTRO ENGINEERING
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 132 HARI KALENDER

No	URAIAN PEKERJAAN	CCO 2		BOBOT TERPASANG						% / URAIAN PEKERJAAN	
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI			
				(Rp.) e	% f	(Rp.) g	% h	(Rp.) i	% j		
(a)	(b)									k	
A	GEDUNG PONEK										
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 42.093.302,44	0,55%	Rp 32.230.594,88	0,42%	Rp 6.246.414,46	0,08%	Rp 38.477.009,35	0,50%	-	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.615.527.216,00	21,04%	Rp 1.554.302.965,34	20,24%	Rp 32.618,68	0,00%	Rp 1.554.335.584,02	20,24%	-	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 3.564.630.254,600	46,41%	Rp 1.101.229.251,37	14,34%	Rp 673.677.581,72	8,77%	Rp 1.774.906.833,09	23,11%	-	
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 389.950.120,832	5,08%	Rp 109.267.553,55	1,42%	Rp 115.707.141,81	1,51%	Rp 224.974.695,35	2,93%	-	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 2.067.979.286,90	26,93%	Rp 1.041.002.771,67	13,55%	Rp 281.404.708,38	3,66%	Rp 1.307.472.213,20	17,02%	-	
				Rp 3.838.033.136,81	49,97%	Rp 1.077.068.465,06	14,02%	Rp 4.900.166.335,02	63,80%	-	
	TOTAL	Rp 7.680.180.180,77	100,00%								
	REALISASI FISIK S/D BULAN LALU										
	REALISASI FISIK BULAN INI										
	REALISASI KOMULATIF S/D BULAN INI		63,80%								
	RENCANA KOMULATIF S/D BULAN INI		79,99%								
	DEVIASI		-16,19%								